



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานพิธีและรัฐพิธี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๐ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๗ - ๕ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณจาก โครงการฯ
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณจาก โครงการฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	✓			๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ - ๑๔ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการ ใหม่ เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของชื่อ โครงการจาก โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วย เหลือประชาชน ขององค์กรป ครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์และ จำนวนเงินจาก ๑๐,๐๐๐ บาทเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	✓			๗๖๘,๔๘๒	๗๓๙,๓๓๕	๒๙,๑๔๗	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๗	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ชุมแสง	✓			๒,๔๘๘,๐๐๐	๒,๔๒๓,๔๑๖	๖๔,๕๘๔	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๐ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	-
๙	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๐	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๑	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๒	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๓	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๔	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๕	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข ฯ	คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ไม่ ประสงค์ขอรับเงิน อุดหนุนโครงการฯ เนื่องจากไม่พบ ปัญหาสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ และยังไม่พร้อมใน การดำเนิน โครงการฯ
๑๖	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๗	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๘	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑๙	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๒๐	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๒๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อบต.ชุมแสง	✓			๕๗๖,๐๐๐	๕๗๖,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๒๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสัตว์)	✓			๑๒,๐๐๐	๕,๘๐๒	๖,๑๙๘	๑ ก.พ. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๒๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๒๒,๒๙๕	๑๗,๗๐๔.๖ ๐	๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๖๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๔	๔,๙๙๖	๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	งบประมาณไม่ เพียงพอ จึงโอน งบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๕	โครงการบริการรับส่งเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต. ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัดชัยชุมแสงที่ยากไร้และด้อยโอกาส			✓	๑๔๔,๐๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ	ผู้ปกครองมีความ ประสงค์รับ-ส่ง บุตรเอง
๒๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๒๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	-
๒๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ สนับสนุนการลดขยะและขยะเปียก ในครัวเรือน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๔๘	๗๕๒	๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๒๙	โครงการสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและ เยาวชนตำบลชุมแสง			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการฯ เนื่องจาก บุคลากรไม่ สอดคล้องกับ ปริมาณงาน
๓๐	โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและศักยภาพประชาชน ตำบลชุมแสง	✓			๓๐,๐๐๐	๔๕,๕๓๐	๔,๔๗๐	๑๕ - ๑๖ ส.ค. ๖๘	กอง สวัสดิการฯ	งบประมาณไม่ เพียงพอ จึงโอน งบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๑	โครงการแข่งขันเรือ	✓			๕๐,๐๐๐	๓๗,๔๒๘	๑๒,๕๗๒	๒๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๓๒	โครงการประเพณีแซนโฌนตา	✓			๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมี ฝาปิดจากบริเวณหน้าบ้านนาย สัญญา เสาเกลียว ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๑	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๑ ก.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกไปทางทิศใต้ศาลเจ้าปู่อุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๒	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๓๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากบริเวณหน้าบ้านนางกุล จงสู้ ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๓	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๑ ก.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรจนา นุสายรัมย์ (ต่อของเดิม) ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกซอยประดู่ไปทางศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ ๕	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๓๘	โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกจากบริเวณสามแยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก (คุ้มสวรรค์น้อย) หมู่ที่ ๖	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๖ มี.ย. - ๒ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๓๙	โครงการลงหินคลุกจากกระท่อมตายายไปทางทิศเหนือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๖	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒๔ - ๒๖ มี.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสระน้ำประปา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๒ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางนลิน บุญประภัมภ์ ไปทางทิศเหนือ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	✓			๑๗๗,๔๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๑,๔๐๐	๕ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมวัดบ้านไม้แดง(ต่อของเดิม) เลี้ยวไปทางทิศใต้หมู่ที่ ๙	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนางปราณี วันชนะ ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๓ ก.ย. - ๖ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสายไปทางโคกโจด หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๓ ก.ย. - ๖ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๔๖	โครงการขุดทำนบหนองกำพูน หมู่ที่ ๓	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๔๗	โครงการลงหินคลุกจากบ้านชุมแสง - บ้านกาบอ๊ก		✓		๓๓๒,๐๐๐	๐	๓๓๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสง ได้อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๘	โครงการลงหินคลุกจากบริเวณหน้า บ้านนางเบญจา นาเวรัมย์ ไปทาง ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑		✓		๓๘๒,๖๐๐	๐	๓๘๒,๖๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากแปลงนายนายประชัน นิคุณ รัมย์ ไปทางทิศใต้ ม.๑		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกไปทาง ทิศใต้ศาลเจ้าปู่ดุมศักดิ์ หมู่ที่ ๒		✓		๓๒๐,๐๐๐	๐	๓๒๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากสี่ แยกบ้านจานไปทางทิศตะวันตก ม.๒		✓		๔๙๐,๖๐๐	๐	๔๙๐,๖๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโคกกระเปาะ ม.๓		✓		๒๑๒,๐๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากแยกถนนนายเหลื่อมไปทาง ทิศเหนือ ม.๓		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนางรจนา นุสายรัมย์ ไปทางทิศตะวันตก ม.๔ (ต่อของเดิม)		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณหน้าวัดไปทางทิศ ตะวันออก ม.๔		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายปลด แยมงามไปทางทิศใต้ ม.๔		✓		๒๔๘,๐๐๐	๐	๒๔๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๗	โครงการก่อสร้างลานกีฬาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ม.๕		✓		๑๔๔,๖๐๐	๐	๑๔๔,๖๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกซอยประดู่ไปทางศูนย์พิทักษ์ป่า ม.๕		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๕๙	โครงการลงหินคลุกบ้านก้านเหลือง ม.๕ ทางไปคุ้มสวรรค์น้อย		✓		๓๓๒,๐๐๐	๐	๓๓๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกจากนางวิไล โคตะมิต ไปทางทิศเหนือ ม.๖ บ้านตะคร้อ		✓		๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไปทางศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ ๖ (คุ้มสวรรค์น้อย)		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลาไปทางทิศใต้ ม.๖ (คุ้มสวรรค์น้อย)		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๖ ทางไปบ้านสวายสอ (ต่อของเดิม)		✓		๓๑๙,๙๐๐	๐	๓๑๙,๙๐๐	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	กองช่าง	สภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ชุมแสง ได้อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากหน้าบ้านนายสุเบียน สุข ล้อม ไปทางทิศเหนือ ม.๗		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๖๕	โครงการลงหินคลุกจากสามแยกนา นายธีรศักดิ์ จบไทรเกท ไปทางป่าช้า หมู่ที่ ๗		✓		๑๑๙,๙๐๐	๐	๑๑๙,๙๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖๖	โครงการลงหินคลุกจากนายนายสุวรรณค์ สายบุตร ไปทางทิศเหนือ ม.๗		✓		๓๗๘,๘๐๐	๐	๓๗๘,๘๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากหน้าบ้านนายเรืองไปทาง ทิศใต้ ม.๗ (ต่อของเดิม)		✓		๔๓๓,๖๐๐	๐	๔๓๓,๖๐๐	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากสามแยกหน้าบ้านนายราบ เสริมผล ไปทางบ้านนางวรรณวิภา ก่อแก้ว ม.๘		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กต่อจากของเดิมจากโรงเรียนไป ทางทิศเหนือถึงหน้าบ้านนายอภิรัก กระแสนม ม.๘		✓		๒๒๑,๗๐๐	๐	๒๒๑,๗๐๐	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากหน้าบ้านนายรุ่งเกียรติ นิคง รัมย์ ไปทางทิศเหนือ ม.๙๐		✓		๔๑๖,๘๐๐	๐	๔๑๖,๘๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางเสมียน แก่นจันทร์ ไปทางทิศใต้ ม.๙		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๙	กองช่าง	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสรวม กรองทอง ไปทางทิศตะวันออก ม.๙		✓		๑๗๐,๕๐๐	๐	๑๗๐,๕๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๙	กองช่าง	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัด ม.๑๐		✓		๔๙๙,๗๐๐	๐	๔๙๙,๗๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านไผ่ลวกไป ทางทิศตะวันออก ม.๑๐		✓		๒๑๒,๐๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๙	กองช่าง	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสายไปโคกโจด ม.๑๑		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๙	กองช่าง	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายประเสริฐ ถูกพันธ์ ไปทางประปาหมู่บ้าน ม.๑๑		✓		๔๑๖,๘๐๐	๐	๔๑๖,๘๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านไม้แดงไปทางทิศตะวันตก ม.๑๒		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๗๘	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณี ด้านยาเสพติด	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๗๔๙	๑๑,๒๕๑	๑๖ ต.ค. - ๒ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๗๙	โครงการงานวันหัวผักกาดขาวของดี เมืองกระสังและงานกาชาด	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๘ - ๑๒ มี.ค. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๘๐	โครงการจัดงานประเพณีวัน เข้าพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๔๐	๖,๗๖๐	๙ ก.ค. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๘๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๗๗๕	๕๐,๒๒๕	๙ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	กอง สวัสดิการฯ	-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๘๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลชุมแสง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหาร ส่วนตำบลชุมแสง	✓			๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๖๐	๑๒,๑๔๐	๒ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	-
๘๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสง	✓			๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๘๐	๑๑,๐๒๐	๓๐ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	-
๘๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	✓			๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๖	๑๐,๔๙๔	๔ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	-
๘๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินโครงการฯ เนื่องจากการประเมิน ภาษีเกิดความล่าช้า พนักงานส่วนตำบล โอนย้าย และระบบ บันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW E-LAAS) ขัดข้อง ทำให้กองคลังไม่ สามารถดำเนิน โครงการฯ ได้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๘๖	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน ภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในตำบล ชุมแสง			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนิน โครงการฯ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ลาออก ทำให้ขาด บุคลากรในการ ปฏิบัติงานส่งผล ให้การประเมิน ภาษีเกิดความ ล่าช้า
๘๗	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ	✓			๙๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๘๘	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ กรณีแทนตำแหน่ง ที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	✓			๐	๑๘,๑๓๔	๒๑,๘๖๖	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ สำหรับการ จัดการเลือกตั้ง จึงโอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง**

ผลจากการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณและผลการเบิกจ่าย

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๖ โครงการ สามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ทั้งสิ้นจำนวน ๘๘ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติฯ จำนวน ๕๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๘,๒๕๔,๘๘๒ บาท

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๒,๑๔๙,๕๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๘ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๙๔๔,๓๘๒ บาท

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๘ โครงการ ดังนี้

๒.๑ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณจริง จำนวน ๕๒ โครงการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙

๒.๒ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘

๒.๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๓

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากจำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๒. โครงการพัฒนาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจาก

๑) อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ เนื่องจากไม่พบปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และยังไม่พร้อมในการดำเนินโครงการฯ

๒) โครงการบริการรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสงที่ยากไร้และด้อยโอกาส

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์รับ - ส่งบุตรเอง

๓) โครงการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลชุมแสง

บุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๔) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การประเมินภาษีเกิดความล่าช้า พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW E-LAAS) ชัดข้อง ทำให้กองคลังไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้

๕) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลาออก ทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานส่งผลให้การประเมินภาษีเกิดความล่าช้า

๓. โครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแสง จำนวน ๓๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากเป็นการอนุมัติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ชั้น ๒

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารควรเน้นย้ำการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรมีโครงการในแต่ละปีงบประมาณมากเกินไป ควรคำนึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๒. การอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรศาสนา และองค์กรการกุศล ควรคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง www.chumsangks.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง