



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [www.chumsangs.go.th](http://www.chumsangs.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                                          |
| ๑     | โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการ<br>จัดงานพิธีและรัฐพิธี                                                             | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑- ๓๑ ต.ค. ๖๖              | สำนักปลัด             | -                                                        |
| ๒     | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่                                                   | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                              | ๙,๐๔๐                            | ๒๐,๙๖๐                       | ๒๙ ธ.ค. ๖๖ -<br>๔ ม.ค. ๖๗  | สำนักปลัด             | ควรเพิ่ม<br>ค่าตอบแทนและ<br>เบิกค่าอาหารให้<br>อปพร. ได้ |
| ๓     | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์                                                     | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                              | ๙,๐๔๐                            | ๒๐,๙๖๐                       | ๑๑ - ๑๗ เม.ย.<br>๖๗        | สำนักปลัด             | ควรจัดตั้ง อปพร.<br>ขึ้นใหม่                             |
| ๔     | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | ✓                      |                          |                     | ๑๐,๐๐๐                              | ๑๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ - ๓๑<br>ก.ค. ๖๗          | สำนักปลัด             | -                                                        |
| ๕     | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                       | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                              | ๓๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑๓ ม.ค. ๖๗                 | กอง<br>การศึกษาฯ      | -                                                        |
| ๖     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                                                                    | ✓                      |                          |                     | ๘๕๑,๑๖๕                             | ๗๕๔,๘๔๗                          | ๙๖,๓๑๘                       | ๑ พ.ย. ๖๖ -<br>๓๐ มี.ย. ๖๗ | กอง<br>การศึกษาฯ      | -                                                        |



| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                                              |
| ๗     | โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง      | ✓                      |                          |                     | ๒,๔๓๖,๐๐<br>๐                       | ๒,๔๙๓,๔๐<br>๐                    | ๒,๖๐๐                        | ๑ พ.ย. ๖๖ –<br>๓๐ มิ.ย. ๖๗ | กอง<br>การศึกษาฯ      | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ จึงโอน<br>งบประมาณเพิ่ม<br>๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๘     | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ – ๓๐<br>เม.ย. ๖๗         | กอง<br>สาธารณสุขฯ     | -                                                            |
| ๙     | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                   |
| ๑๐    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                   |
| ๑๑    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                   |
| ๑๒    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                   |
| ๑๓    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                   |
| ๑๔    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                   |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                                                  |
| ๑๕    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๗     |                        |                          | ✓                   | ๒๐,๐๐๐                              | -                                | ๒๐,๐๐๐                       | -                          | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านไม่เสนอ<br>โครงการเพื่อขอรับ<br>การอุดหนุน |
| ๑๖    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๘     | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                       |
| ๑๗    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๙     | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                       |
| ๑๘    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐    | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                       |
| ๑๙    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑    |                        |                          | ✓                   | ๒๐,๐๐๐                              | -                                | ๒๐,๐๐๐                       | -                          | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านไม่เสนอ<br>โครงการเพื่อขอรับ<br>การอุดหนุน |
| ๒๐    | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒    | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรอุดหนุน<br>โครงการทุกปี                                       |
| ๒๑    | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ<br>บริหารจัดการระบบการแพทย์<br>ฉุกเฉิน ของ อบต.ชุมแสง | ✓                      |                          |                     | ๕๗๖,๐๐๐                             | ๕๖๘,๐๐๐                          | ๘,๐๐๐                        | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ควรเพิ่ม<br>ค่าตอบแทน<br>ให้กับ<br>ผู้ปฏิบัติงาน                 |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                                                       |                       |                                                                                               |
| ๒๒    | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย<br>จาก โรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูล<br>และขึ้นทะเบียนสัตว์)                                                                                                         | ✓                      |                          |                     | ๑๒,๐๐๐                              | ๕,๔๖๐                            | ๖,๕๔๐                        | ๑ ก.พ. - ๓๐<br>เม.ย. ๖๗ และ<br>๑ ก.ค. - ๓๑<br>ส.ค. ๖๗ | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ประชาชนขาด<br>ความร่วมมือ ควร<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ความรู้                                  |
| ๒๓    | โครงการควบคุมและป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก                                                                                                                                                       | ✓                      |                          |                     | ๑๐๐,๐๐๐                             | ๑๒๒,๓๗๙.<br>๙๐                   | ๑๗,๖๒๐.<br>๑๐                | ๑ มิ.ย. - ๓๐<br>ก.ย. ๖๖                               | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ จึงโอน<br>งบประมาณเพิ่ม<br>๔๐,๐๐๐ บาท                                  |
| ๒๔    | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย<br>จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า<br>น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ✓                      |                          |                     | ๑๐๐,๐๐๐                             | ๗๓,๖๑๔                           | ๒๖,๓๘๖                       | ๒๒ - ๓๐ พ.ค.<br>๖๖                                    | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | ประชาชน<br>บางส่วนขาด<br>จิตสำนึกและ<br>ความรับผิดชอบ<br>ควรประชาสัมพันธ์<br>พันธุ์ให้ความรู้ |
| ๒๕    | โครงการบริการรับส่งเด็กศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.<br>ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน<br>วัดชัยชุมแสงที่ยากไร้และด้อยโอกาส                                                          |                        |                          | ✓                   | ๑๔๔,๐๐๐                             | -                                | ๑๔๔,๐๐๐                      | -                                                     | กอง<br>สวัสดิการฯ     | ผู้ปกครองมีความ<br>ประสงค์รับ-ส่ง<br>บุตรเอง                                                  |
| ๒๖    | โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาด<br>อำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัด<br>บุรีรัมย์                                                                                                                | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ - ๓๑<br>ก.ค. ๖๗                                     | กอง<br>สวัสดิการฯ     | -                                                                                             |
| ๒๗    | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน<br>ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด<br>บุรีรัมย์                                                                                                                    | ✓                      |                          |                     | ๑๐,๐๐๐                              | ๑๐,๐๐๐                           | ๐                            | ๑ - ๓๑<br>ก.ค. ๖๗                                     | กอง<br>สวัสดิการฯ     | -                                                                                             |



| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>การอนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๒๘    | โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน<br>ไม้แดงไปโคกสตั้ง ม.๑๒                        |                        |                          | ✓                   | ๒๐๐,๐๐๐                             | -                                | ๒๐๐,๐๐๐                      | -                          | กองช่าง               | สตง. ทักท้วงการ<br>อุดหนุนเงินให้<br>รัฐวิสาหกิจดำเนิน<br>โครงการ ว่า การ<br>ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>เป็นหน่วย งานรัฐ<br>วิสาหกิจ มีการกิจ<br>หน้าที่ในการจัด<br>บริการสาธารณะ<br>ด้านสาธารณูปโภค<br>พื้นฐานและสามารถ<br>จัดเก็บรายได้จาก<br>การให้บริการโดยมี<br>ผลประ กอบการ<br>มากเพียงพอที่จะ<br>จัดบริการให้<br>ประชาชน |
| ๒๙    | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ<br>สนับสนุนการลดขยะและขยะเปียก<br>ในครัวเรือน | ✓                      |                          |                     | ๕๐,๐๐๐                              | ๓๘,๘๗๒                           | ๑๑,๑๒๘                       | ๓๑ ก.ค. ๖๗                 | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๓๐    | โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตและศักยภาพประชาชน<br>ตำบลชุมแสง | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                              | ๕๐,๐๐๐                           | -                            | ๑๕ - ๑๖<br>ส.ค. ๖๗         | กอง<br>สวัสดิการฯ     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ จึงโอน<br>งบประมาณเพิ่ม<br>๒๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ๓๑    | โครงการแข่งขันเรือ                                                         | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                              | ๒๙,๖๑๓                           | ๓๘๗                          | -                          | กอง<br>การศึกษาฯ      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                         |
| ๓๒    | โครงการประเพณีแซนโฌนาตา                                                                                                                                                                                   | ✓                      |                          |                     | ๕,๐๐๐                               | ๐                                | ๕,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๕                    | กอง<br>การศึกษาฯ      | จัดโครงการโดย<br>ไม่ใช้งบประมาณ         |
| ๓๓    | โครงการก่อสร้างถนนภายใน<br>สำนักงาน อบต.ชุมแสง                                                                                                                                                            | ✓                      |                          |                     | ๑๙๘,๐๐๐                             | ๑๙๖,๐๐๐                          | ๒,๐๐๐                        | ๒๓ ก.พ. - ๒๒<br>เม.ย. ๖๗   | กองช่าง               | -                                       |
| ๓๔    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมี<br>ฝापิด สายหน้าบ้านนายสุพรรณ นิโร<br>รัมย์ ไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน (ต่อ<br>ของเดิม) ม.๑                                                                                  | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๖,๐๐๐                          | ๔,๐๐๐                        | ๒๖ มี.ค. - ๒๔<br>พ.ค. ๖๗   | กองช่าง               | -                                       |
| ๓๕    | โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลง<br>หินคลุกจากบ้านนางสมใจ ปันนทา<br>ไปทางทิศเหนือ ม.๒                                                                                                                          | ✓                      |                          |                     | ๖๑,๖๐๐                              | ๖๑,๐๐๐                           | ๖๐๐                          | ๓๐ เม.ย. - ๑๙<br>มิ.ย. ๖๗  | กองช่าง               | -                                       |
| ๓๖    | โครงการร่องระบายน้ำแบบมีฝापิด<br>จากหน้าบ้านนางสำนวน ทองแมน<br>ไปทางทิศเหนือ ม.๒                                                                                                                          | ✓                      |                          |                     | ๑๓๙,๐๐๐                             | ๑๓๔,๐๐๐                          | ๕,๐๐๐                        | ๒๕ พ.ค. - ๒๗<br>ก.ค. ๖๗    | กองช่าง               | -                                       |
| ๓๗    | โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบ<br>น้ำประปาหมู่บ้าน ม.๓                                                                                                                                               | ✓                      |                          |                     | ๑๖๒,๐๐๐                             | ๑๕๘,๐๐๐                          | ๔,๐๐๐                        | ๙ ก.ค. - ๑๓<br>ส.ค. ๖๗     | กองช่าง               | -                                       |
| ๓๘    | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ<br>พักฝापิด ม.๔ จำนวน ๓ จุด ได้แก่<br>จุดที่ ๑ ทางโค้งหน้าบ้านครูเสน่ห์<br>บุญไก่อ จุดที่ ๒ สามแยกข้างบ้านคุณ<br>สังวาล นิรัมย์ จุดที่ ๓ สามแยก<br>ศาลากลางหมู่บ้านไปทางวัด | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๘,๐๐๐                          | ๒,๐๐๐                        | ๔ ก.ค. - ๔ ก.ย.<br>๖๗      | กองช่าง               | -                                       |
| ๓๙    | โครงการก่อสร้างลานกีฬาทางทิศ<br>ตะวันออกของหมู่บ้าน ม.๕                                                                                                                                                   | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๗,๐๐๐                          | ๓,๐๐๐                        | ๒๓ ก.พ. - ๒๒<br>เม.ย. ๖๗   | กองช่าง               | -                                       |



| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>การอนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                         |
| ๔๐    | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้านนางคำปุ่น บุญโคง์ ไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ม.๖ | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๗,๐๐๐                          | ๓,๐๐๐                        | ๒๐ ก.พ. - ๒ เม.ย. ๖๗       | กองช่าง               | -                                       |
| ๔๑    | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตล้อมรอบศาลาหมู่บ้าน ม.๖                                        | ✓                      |                          |                     | ๑๑๘,๐๐๐                             | ๘๒,๐๐๐                           | ๓๖,๐๐๐                       | ๒๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๖๗        | กองช่าง               | -                                       |
| ๔๒    | โครงการลงหินคลุกสายโคกจิก ม.๗                                                                      | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๗๖,๐๐๐                          | ๒๔,๐๐๐                       | ๒๑ มี.ค. - ๑๙ เม.ย. ๖๗     | กองช่าง               | -                                       |
| ๔๓    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากชุมประดู่หมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านสวายสอ ม.๘                    | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๗,๐๐๐                          | ๓,๐๐๐                        | ๒๐ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๖๗      | กองช่าง               | -                                       |
| ๔๔    | โครงการร่องระบายน้ำจากสี่แยกบ้านนายสายชล เสียวังเวง ไปทางทิศใต้ แบบปิด ม.๙                         | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๖,๐๐๐                          | ๔,๐๐๐                        | ๒๖ มี.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๗      | กองช่าง               | -                                       |
| ๔๕    | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากศาลากลางหมู่บ้านไปถึงบ้านนางจำเริญ วันชนะ ม.๑๐                  | ✓                      |                          |                     | ๑๙๒,๐๐๐                             | ๑๘๙,๐๐๐                          | ๓,๐๐๐                        | ๒๐ ก.ค. - ๑๖ ก.ย. ๖๗       | กองช่าง               | -                                       |
| ๔๖    | โครงการร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิดจากศาลเจ้าปู่ไปทางทิศใต้ ม.๑๑                                         | ✓                      |                          |                     | ๒๐๐,๐๐๐                             | ๑๙๔,๐๐๐                          | ๖,๐๐๐                        | ๒๐ ก.ค. - ๔ ต.ค. ๖๗        | กองช่าง               | -                                       |

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                                                            |
| ๔๗    | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณี<br>ด้านยาเสพติด          | ✓                      |                          |                     | ๑๕๐,๐๐๐                             | ๑๔๒,๓๖๐                          | ๗,๖๔๐                        | ๑๗ - ๒๙<br>ต.ค. ๖๖         | กอง<br>การศึกษาฯ      | -                                                                          |
| ๔๘    | โครงการงานวันหัวผักกาดขาวของดี<br>เมืองกระสังและงานกาชาด | ✓                      |                          |                     | ๕๐,๐๐๐                              | ๓๙,๕๐๐                           | ๑๐,๕๐๐                       | ๑๙ - ๒๓<br>ก.พ. ๖๖         | กอง<br>การศึกษาฯ      | -                                                                          |
| ๔๙    | โครงการจัดงานประเพณีวัน<br>เข้าพรรษา                     | ✓                      |                          |                     | ๒๐,๐๐๐                              | -                                | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐ ก.ค. ๖๗                 | กอง<br>การศึกษาฯ      | จัดโครงการโดย<br>ไม่ใช้งบประมาณ                                            |
| ๕๐    | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม<br>ประเพณีของท้องถิ่น           |                        |                          | ✓                   | ๑๐,๐๐๐                              | -                                | ๑๐,๐๐๐                       | -                          | กอง<br>การศึกษาฯ      | ไม่ได้รับการ<br>ประสานการจัด<br>งานประเพณีและ<br>วัฒนธรรมจาก<br>ส่วนราชการ |

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                                  |                              |                            |                       |                                         |
| ๕๑    | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ<br>องค์กร | ✓                      |                          |                     | ๕๐๐,๐๐๐                             | ๒๗๐,๔๖๐                          | ๒๒๙,๕๔๐                      | ๒๖ - ๒๙<br>มี.ค. ๖๗        | สำนักปลัด             | -                                       |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>ข้อเสนอแนะ                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                  |                                  |                              |                            |                       |                                                                                                         |
| ๕๒    | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย<br>และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ<br>ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลชุมแสง ผู้บริหาร<br>และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วน<br>ตำบลชุมแสง | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                           | ๑๘,๓๕๐                           | ๑๑,๖๕๐                       | ๙ ส.ค. ๖๗                  | สำนักปลัด             | -                                                                                                       |
| ๕๓    | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ<br>ประชาชน                                                                                                                                                | ✓                      |                          |                     | ๓๐,๐๐๐                           | ๑๘,๐๗๗                           | ๑๑,๙๒๓                       | ๒๒ - ๒๙<br>ม.ค. ๖๗         | สำนักปลัด             | -                                                                                                       |
| ๕๔    | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                                   | ✓                      |                          |                     | ๑๐๐,๐๐๐                          | ๒๖,๒๑๔                           | ๗๓,๗๘๖                       | ๑ พ.ย. - ๓๑<br>ธ.ค. ๖๖     | กองคลัง               | -                                                                                                       |
| ๕๕    | โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน<br>ภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในตำบล<br>ชุมแสง                                                                                                         |                        |                          | ✓                   | ๓๐,๐๐๐                           | -                                | ๓๐,๐๐๐                       | -                          | กองคลัง               | ควรสรรหา<br>บุคลากรแทน<br>ตำแหน่งว่าง                                                                   |
| ๕๖    | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก<br>ปฏิบัติงานธุรการ                                                                                                                                     | ✓                      |                          |                     | ๙๖,๐๐๐                           | ๙๖,๐๐๐                           | -                            | ๑ ต.ค. ๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข<br>ฯ | -                                                                                                       |
| ๕๗    | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง<br>เขตเลือกตั้งที่ ๓ กรณีแทนตำแหน่งที่<br>ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗                                                 | ✓                      |                          |                     | -                                | ๙,๙๕๔                            | ๕๐,๐๔๖                       | ๑ พ.ย. ๖๖ -<br>๓๑ ม.ค. ๖๗  | สำนักปลัด             | ไม่ได้ตั้ง<br>งบประมาณไว้<br>สำหรับการ<br>จัดการเลือกตั้ง<br>จึงโอนตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>๖๐,๐๐๐ บาท |



**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง**

**ผลจากการนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์**

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริง ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๒๘ โครงการ สามารถนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็น ๕๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕

๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็น ๕๗ โครงการ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณจริง จำนวน ๕๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗

๓. โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็น ๕๗ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓

**ปัญหา/อุปสรรค**

๑. งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากจำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้เกินร้อยละ ๕๐

๒. โครงการพัฒนาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจาก

๑) อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหัวช้าง ไม่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒) อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกบอ๊ก ไม่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการบริการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสงที่ยากไร้และด้อยโอกาส ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากผู้ปกครองแจ้งความประสงค์รับ-ส่งบุตรเอง

๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านไม้แดงไปโคกสตั้ง ม.๑๒ ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทักท้วงเกี่ยวกับการอุดหนุนเงินให้รัฐวิสาหกิจในการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสามารถจัดเก็บรายได้จากการให้บริการโดยมีผลประกอบการมากเพียงพอที่จะจัดบริการให้ประชาชนได้ทุกพื้นที่

๕) โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้รองรับงานประเพณีและวัฒนธรรมจากส่วนราชการ ซึ่งในปีไม่ได้ประสานจากอำเภอกระสังในการจัดงานด้านประเพณีและวัฒนธรรม

๖) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากการประเมินภาษีเกิดความล่าช้าประกอบกับบุคลากรในกองคลังมีไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนผู้ประกอบการภายในตำบลชุมแสง

#### ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารควรเน้นย้ำการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรมีโครงการในแต่ละปีงบประมาณมากเกินไป ควรคำนึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประกอบด้วย

๒. การอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรศาสนา และองค์กรการกุศล ควรคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย

๓. ควรดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย